

Příloha

Přehled přípravy stavby „ Výstavba parkoviště ve Skalici“ odborem DaSH

zadání projektové dokumentace DUR	9/2011
zpracování projektové dokumentace DUR	06/2012
žádost o souhlas umístěním stavby odeslána všem vlastníkům	3.7.2012
souhlas p.Hlostová	16.7.2012
souhlas Mašínovi	25.8.2012
souhlas p.Tobolová	12.10.2012
souhlas Oháňkovi (souhlas až po vyjmutí jejich pozemku – změna v projektu)	30.1.2013
souhlas p.Bujnoch (opakované žádosti o souhlas)	6.1.2013
souhlas LČR s umístěním stavby	6.2.2013
souhlas ŘK farnost	2.8.2012
souhlas s dočasným odnětím plnění funkcí lesa	14.8.2012
souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF	19.11.2012
závazné stanovisko – souhlas s umístěním stavby do 50m od okraje lesa	21.2.2013
žádosti k existenci sítí – vyjádření správců sítí	28.1.2013
žádost o vydání územního rozhodnutí	1.2.2013
zahájení územního řízení o umístění stavby	8.2.2013
územní rozhodnutí v PM	20.4.2013

Rozdělení stavby na 3. etapy

zpracování projektové dokumnetace	08/2013
podání žádosti na odbor SOM– uzavření smluv s vlastníky	20.09.2013
uzavření smlouvy s Tobolovými	2.7.2014
uzavření smlouvy s LČR	2.7.2014
uzavření smlouvy s ŘK farností	11.7.2014
uzavření smlouvy s Mašínovými	14.7.2014
uzavření smlouvy s p. Bujnochem	14.7.2014
žádosti k existenci sítí – obnovení vyjádření správců sítí	28.7.2014
podání žádosti o stavební povolení – I. etapa	3.9.2014
zahájení stavebního řízení - I. etapa	4.9.2014
rozhodnutí – stavební povolení I. etapa (v PM – začátek listopadu)	1.10.2014
pro II. etapu výstavby - odbor OSOM (p. Kozelská) řeší smlouvu s ŘK farností	